

2022 年—2023 年地方政府专项债券

存续期信息公开内容

专项债券项目名称：漯河国家公路运输枢纽漯河港物流园区建设项目（二期）

专项债券项目单位：漯河港航实业有限公司

专项债券资金情况：根据省财政厅 2021 年 8 月 17 日关于《2021 年河南省政府一般债券(十期)和专项债券(三十四至四十二期)发行结果公告》，项目申请的地方政府专项债券，首期 5210 万元额度发行成功；根据省财政厅 2021 年 11 月 29 日关于《2021 年河南省政府一般债券(十四期)和专项债券(六十一至六十九期)发行结果公告》，项目申请的地方政府专项债券，第二期 4290 万元额度发行成功。

专项债券项目基本情况：漯河国家公路运输枢纽漯河港物流园区建设项目（二期）建设地点位于市城乡一体化示范区黑龙潭镇龙兴路漯河港。建设内容有房屋建筑、场地、建筑设备、泊位和其他必要装备。项目计划总投资 19000 万元，其中企业自筹 9500 万元，财政资金（专项债）9500 万元。

一、截至 2023 年末专项债券资金使用情况：已支出专项债券资金 4850 万元，未支出余额 4650 万元。

二、截至 2023 年末专项债券对应项目实施进度、运营

情况等：

1、2023 年末完成了 5#仓库和 6#防污染厂得工程建设，10~14 号仓库主体完成 100%，装饰装修工程完成 98%。室外配套设施，电气工程完成 80%，道路工程完成百分之 60%，消防工程完成 50%，给排水工程完成 50%。漯河国家公路运输枢纽漯河港物流园区项目（二期）智慧港口物流信息化系统项目：截止到 2023 年底项目进度已完成 30%，其中港口智慧化平台、无线专网建设、地磅系统及智能称重改造、园区智慧安防系统、管理中心系统等项目已启动施工建设。

2、截止到 2023 年 12 月 31 日，项目处于建设中。

三、截至 2023 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况：

项目开工建设中，尚无收益；已支出部分为项目设计预付款、设备技改采购订金，以及项目部前期工作经费。

四、其他按规定需要公开的信息。

无。

项目单位盖章：漯河港航实业有限公司



附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》（财预〔2018〕209 号）第十一条规定，予以公开。