

2023 年—2024 年地方政府专项债券 存续期信息公开内容

专项债券项目名称：漯河市合兴包装产业园项目

专项债券项目单位：漯河市发展投资控股集团有限公司

专项债券资金情况：2022 年 5 月发行 1800 万元；2022 年 6 月发行 1200 万元；2022 年 11 月发行 3600 万元；2023 年 1 月发行 2000 万元；2024 年 2 月发行 2600 万元。

专项债券项目基本情况：漯河市合兴包装产业园项目位于郾城区孟庙镇纬十路东段，项目规划总建筑面积 66674 平方米，主要建设综合楼、厂房、消防泵房、配套用房、绿化及道路硬化等。

一、截至 2024 年末专项债券资金使用情况

已支出专项债券资金 8088.62 万元，还有 3111.38 万元未支出。

二、截至 2024 年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等

截至 2024 年 12 月底，一期项目 2#综合楼、3#丙类厂房、9#泵房、10#配套用房已完成建设，正在履行竣工验收手续。

三、截至 2024 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况

未形成项目收益和资产。

四、其他按规定需要公开的信息。

无。

附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》(财预(2018)209号)第十一条规定，予以公开。

漯河市发展投资控股集团有限公司

2025年6月13日



政府专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：(盖章)

项目名称		漯河市合兴包装产业园项目			项目类型		产业园区基础设施	
主管部门		漯河市发展和改革委员会			单位名称		漯河市发展投资控股集团有限公司	
项目资金 (万元)	项目资金总额:		25715		年度资金总额:		2900.98	
	其中:债券资金		11200		其中:债券资金		2600	
	配套资金		14515		配套资金		300.98	
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	目标1:按照施工许可证建设内容,包括3#钢结构厂房28600m²、2#综合楼8467.32m²、9#泵房22.53m²、10#配套用房100m²,共4栋建筑,整体完成100%,改善园区基础设施。 目标2:2024年度工程施工不发生一起安全事故。 目标3:施工期间,通过技术创新等措施,达到优化建筑质量的目的。				目标1:已完成3#钢结构厂房28600m²、2#综合楼8467.32m²、9#泵房22.53m²、10#配套用房100m²等4栋建筑。 目标2:2024年度工程施工未发生安全事故。 目标3:施工期间,通过技术创新等措施,达到优化建筑质量的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	包装车间标准厂房单位面积建设成本	≤3800元	≤3800元	10	10	
		社会成本指标	工资成本	≤2,109.20 万元	≤2,109.20 万元	5	5	
		生态环境成本指标	单位面积绿化成本	≤150元	≤150元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建筑面积	37000m²	37000m²	8	8	
		质量指标	安全事故发生次数	0	0	8	8	
			配套基础设施正常使用率	≥95%	≥95%	8	8	
			监督抽查发现质量问题次数	≤5	≤5	8	8	
	时效指标	按照施工许可证建设内容及及时建设	9月底前施工许可证内建设内容达到竣工验收条件	9月底前施工许可证内建设内容达到竣工验收条件	8	8		
	绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供就业岗位	≥30	≥30	9	9
生态效益指标			扬尘	达到污染分级分类防控标准	达到污染分级分类防控标准	7	7	
			气体排放	符合大气污染物综合排放标准 (GB 16297-1996)	符合大气污染物综合排放标准 (GB 16297-1996)	7	7	
			施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	7	7	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	施工企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	